

چک لیست واکذاری انشعاب برق

نام مالک/نماینده قانونی:	پلاک ثبتی:	مشخصات پروژه	نام و نام خانوادگی:	
شماره پروانه ساختمان:	تاریخ:		شماره پروانه اشتغال:	
تعداد واحد:	تعداد طبقات سازه:		پایه پروانه اشتغال بکار:	
آدرس ملک:	انشعاب برق		تاریخ ارجاع:	
نام و نام خانوادگی:		شماره عضویت:		

بلی	خیر	شامل نمی شود	
			۱- حریم شبکه های برق مطابق مقررات وزارت نیرو رعایت شده است.
			۲- نقشه تک خطی مدار تابلو در درب تابلوی کنتور موجود می باشد.
			۳- کلیه دریچه های تهویه هوای اتاق تاسیسات برقی جهت جلوگیری از ورود حیوانات کوچک به داخل اتاق دارای حفاظ می باشند.
			۴- در صورت وجود پست برق ضوابط فنی مربوطه و استاندارد های تعریف شده ، رعایت شده است.
			۵- در صورت وجود پست برق اضطراری و دیزل ژنراتور ضوابط فنی مربوط به آنها اجرا شده است.
			۶- تابلو کنتور در محل مناسب مطابق با نقشه ، نصب گردیده است.
			۷- چک لیست تابلو کنتور تکمیل گردید و مورد تأیید می باشد.
			۸- اتصال بین شینه های نول و ارت در تابلوی اصلی انجام شده است.
			۹- ارتفاع نصب تابلو (در ارتباط با حداکثر ارتفاع کنتور ردیف بالایی و حداقل ارتفاع کنتور ردیف پائین) رعایت شده است.
			۱۰- فواصل مجاز بین تاسیسات آب و گاز با تابلوی کنتور رعایت شده است.
			۱۱- بدنه تابلو ارت شده است.
			۱۲- سیم های افشان ورودی به ترمینالها لحیم شده و یا دارای سرسیم مناسب می باشند.
			۱۳- تغذیه تابلوی کنتور و کابل کشی های قبل از تابلو مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان انجام شده است. (برای تابلو کنتور های بیش از ۳ کنتور به صورت زمینی اجرا شده است.)
			۱۴- کلیه اتصالات ترمینالهای تابلو کنتور از جهت عدم تماس با رطوبت و آب و عایق بندی مناسب به طور صحیح و مطابق با مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۳) اجرا شده است. (در صورت OUT DOOR بودن IP-43)
			۱۵- شناسنامه سیستم زمین تکمیل گردیده و مورد تأیید می باشد.
			۱۶- اتصال همبندی اصلی ساختمان به شین ارت تابلوی کنتور مورد تأیید می باشد.
			۱۷- از 3VF در تابلوی فرمان آسانسورهای منصوبه استفاده شده است.
			۱۸- چاه ارت صاعقه گیر با مقاومت مناسب زیر ۲ اهم اجرا گردیده است.
			۱۹- فاصله لازم مابین چاه ارت ساختمان و چاه ارت صاعقه گیر رعایت شده است.
			۲۰- مقطع سیم های مسی مورد استفاده در سیستم زمین الکتروود مسی چاه های ارت (ساختمان و صاعقه گیر) مناسب و مطابق نقشه انتخاب و اجرا شده اند.

مهر و امضای بازرسی انشعاب برق

شماره پرونده :